

## Verfahrensablauf im Zusammenhang mit der Planung der Haupterschließungsstraße in der Richtericher Dell:

Bauleitplanung, sonstige Beschlüsse, Planungen, Gutachten, Vertragsabschlüsse

|             |                     |  |
|-------------|---------------------|--|
| <b>2024</b> |                     | Geplant Januar/Februar <b>Beteiligung der Öffentlichkeit</b> im Prozess –Perspektive Richterich - und <b>erneute frühzeitige Beteiligung BP Nr. 955</b>  |
| <b>2023</b> | November            | Beschluss <b>Beteiligung der Öffentlichkeit</b> im Prozess –Perspektive Richterich -<br>erster Entwurf Planung des <b>Abschnitt C</b> liegt vor, verwaltungsinterne Abstimmung   |
|             | April               | <b>Radschnellweg</b> : Fertigstellung der kompletten Unterlagen zur Linienfindung, nach offiziellem Start des Linienbestimmungsverfahrens<br>Beginn der (detaillierten) Planung. Quelle: Straßen.NRW   |
|             | April               | Eingliederung der Haupterschließung in die <b>- Perspektive Richterich -</b> , städtebauliche Planungen im Zusammenhang mit der Richtericher Dell  |
| <b>2022</b> |                     | Konkretisierung vorhandener bzw. Ausarbeitung weiterer <b>Grundlagen für die Straßenplanung</b> Planung des Abschnitt C  |
| <b>2021</b> | November            | Vorbereitung Transformation der Rahmenplanung aus dem Jahr 2004 in den Leitbildprozess –Perspektive Richterich- unter <b>Beibehalt der Trassenlage</b>   |
|             | Oktober             | <b>Vertragsabschluss Ingenieurleistungen</b> für die Maßnahme Haupterschließung  |
|             | August              | Angebotseröffnung europaweite Ausschreibung für die Ingenieurleistungen Haupterschließung  |
| <b>2020</b> | Juni                | erfolgreiche Verhandlungen über <b>Grunderwerb</b> entscheidender Flächen für die Haupterschließung an der Banker-Feld-Straße  |
| <b>2019</b> | Dezember            | Variantenvergleich Trassenabschnitt A, Beschluss <u>gegen</u> „Abschnitt A geländenah in Mittellage“, <b>Trasse bleibt in Randlage</b>   |
|             | November            | <b>Entwässerungskonzept</b> B-Plan Richtericher Dell in Abhängigkeit der Lage der Haupterschließung Richterich liegt vor, Beauftragt durch Regionetz   |
|             | November            | Variantenvergleich <b>Knoten Banker-Feld-Straße</b>  |
|             | September           | Vorbereitung der <b>europaweiten Ausschreibung</b> der Planungsleistungen Haupterschließung  |
|             | Juni                | <b>Planungsvereinbarung</b> zwischen Land, StädteRegion Aachen, der Stadt Aachen und der Stadt Herzogenrath für den <b>Radschnellweg</b> liegt vor. Nächster Schritt: Linienfindungsverfahren  |
|             | Juni                | Angebotsaufforderung <b>Entwässerungskonzept</b> B-Plan Richtericher Dell in Abhängigkeit der Lage der Haupterschließung, Beauftragt durch Regionetz   |
| <b>2018</b> | Juni                | Beschluss vorrangige Bearbeitung <b>Abschnitt C</b>  |
|             | März                | Beschluss zur <b>Priorisierung der Haupterschließung</b>   |
|             | Februar             | Abschlussbericht <b>Archäologische Untersuchungen</b> liegt vor  |
| <b>2017</b> | November            | Zwischenbericht <b>Kampfmittelbeseitigung</b> liegt vor  |
|             | Juni                | <b>Planungsbeschluss</b> im Mobilitätsausschuss aktualisiert   |
|             | Juni                | Beschluss des Mobilitätsausschusses zur <b>Lage des Radweges und der Gestaltung des Knoten Banker-Feld-Straße</b>  |
| <b>2016</b> | Dezember            | Beschluss für die Anbindung Roermonder Straße innerorts (Variante 1)   |
|             | Juni                | Variantenvergleich Bahnquerung liegt vor   |
| <b>2015</b> | Sept.               | <b>Frühzeitige Beteiligung</b> der Öffentlichkeit und der Behörden   |
| <b>2014</b> | November<br>Februar | <b>Programmerberatung</b> für den Bebauungsplan - Richtericher Dell / Haupterschließung Ortsumgebung -<br><b>Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes -Richtericher Dell-</b>   |
|             | Februar<br>Januar   | Bezirksregierung hat <u>keine Kapazitäten</u> für ein Planfeststellungsverfahren. Stadt stellt planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan auf<br>Ermittlung der <u>Geruchsmissionssituation</u> ausgehend von den Emissionen eines Regenrückhaltebeckens |
| <b>2013</b> | September           | Fertigstellung <b>Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)</b> mit zwei Varianten zum Anschluss an die Kohlscheider Straße   |